

## **BONO/ADELANTOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 6.6.16**

Dripping Springs ISD ha realizado notables adelantos en la implementación del programa de bono de \$92.4 millones aprobado en mayo del 2014. El contratista de los siguientes proyectos es Lee Lewis Construction. Lo siguiente es un resumen de cada proyecto principal bajo construcción.

### **ESCUELA PRIMARIA Y ESCUELA SECUNDARIA INTERMEDIA:**

La construcción de la escuela primaria y de la secundaria intermedia en Sawyer Ranch Road va de acuerdo al horario previsto y se espera cumplir con la finalización substancial durante el verano del 2017. Las escuelas están programadas para abrir sus puertas en el otoño del 2017. Estas escuelas tendrán una capacidad inicial de 850 alumnos en la primaria y para 850 alumnos de secundaria (con diseño a futura expansión acomodando hasta 1,200 alumnos de secundaria). Las losas de la fundación se encuentran a un 90 % de ser completadas y el acero estructural más la mampostería serán completados en unos meses más. El revestimiento de piedra va progresando al igual que los techos. Continúa el trabajo de plomería y electricidad dentro de las paredes y el elevado. La tubería de los aspersores en caso de incendio y los conductos para los trabajos de mecánica están progresando. El trabajo de servicios públicos se encuentra a un 90 por ciento de ser completado.

### **COMPLEJO DE BÉISBOL/SOFTBALL:**

El complejo de béisbol/softball detrás de la preparatoria Dripping Springs está por ser completado. Actualmente se aplican los últimos detalles a los baños e instalaciones de puestos de comida. El pavimento de asfalto y trabajo de jardinería están programados a ser completados en las próximas semanas. Este proyecto se encontrará substancialmente finalizado a fines de junio.

### **ESTADIO DEPORTIVO:**

La construcción del estadio deportivo para competencias y múltiples deportes bajo construcción alrededor del campo actual de competencias en el campus de DSHS ha sufrido algunos retrasos debido a las recientes lluvias, pero va progresando de forma consistente. Actualmente, el contratista va avanzando con las oficinas de atletismo y ambas instalaciones para los puestos de comida. Los muros han sido levantados y continúa el trabajo de mecánica, de electricidad y de plomería. Las gradas para visitantes han sido instaladas y el trabajo en las gradas para partidos locales y cabina de prensa sigue progresando. El trabajo de este proyecto está programado a ser completado para enero del 2017.

### **CENTRO DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS:**

El nuevo centro de operaciones de la red (NOC- Network Operations Center) servirá como el núcleo de la infraestructura tecnológica del distrito, ubicado en el campus de la preparatoria al lado sur de la escuela adjunto al DAEP. Este proyecto sigue un curso continuo. Los muros del exterior, los techos, y el trabajo de piedra han sido completados. Las paredes interiores y la instalación de paneles de yeso van progresando y el equipo de interconexión está proyectado a ser instalado a finales de julio. El NOC se encontrará substancialmente finalizado a principios de agosto.

### **OTROS PROYECTOS:**

Otros proyectos en la lista del bono han sido completados o se encuentran en estado de progreso como son los adelantos y mejorías tecnológicas y de mantenimiento. Una revitalización a la tecnología y a las computadoras de las escuelas ha sido realizada, al igual que arreglos al sistema HVAC en la primaria Walnut Springs, y trabajo a los techos de WSE y de la secundaria intermedia. Han comenzado los

proyectos a los sistemas HVAC de HS y MS y trabajo de mantenimiento a los techos. El objetivo de este proyecto es reemplazar partes de los techos y algunos sistemas de HVAC en la HS y en la MS. Este trabajo está proyectado a ser finalizado antes del comienzo de clases del otoño 2016.