

BONO/ADELANTOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 9.1.16

Todos los proyectos de construcción del programa de bono de 2014 continúan a hacer un excelente progreso.

LA NUEVA PRIMARIA/SECUNDARIA INTERMEDIA

La construcción de la nueva primaria y nueva secundaria en la calle Sawyer Ranch Road sigue el horario proyectado y se espera alcance una finalización substancial a principios del verano 2017, antes de abrir sus puertas el otoño del mismo año. Estas escuelas tendrán un cupo inicial de 850 alumnos de primaria y 850 alumnos de secundaria intermedia (con diseño de expansión futura proyectando acomodar a 1,200 alumnos de secundaria). Los cimientos han sido completados; el acero estructural y revestimiento de piedra están por ser terminados. Los techos y paneles de metal exteriores progresan, tanto como el sistema de electricidad y trabajo de plomería en las paredes y tuberías elevadas. La tubería de rociadores contra incendios y los ductos para el trabajo de mecánica progresan. El trabajo de servicios de utilidad públicos se ha completado a un 85 por ciento. En general, algunas áreas del primero piso han sido terminadas a un 70 por ciento.

Este otoño, se llevará a cabo el trabajo para demarcar las nuevas zonas de asistencia para las escuelas primarias y secundarias intermedias. La Mesa Directiva probablemente tomará su decisión final en febrero. Un comité se formará para determinar los nombres de las nuevas escuelas, mascotas, colores, etc.

COMPLEJO DE BÉISBOL/SOFTBALL

El complejo de béisbol/softball detrás de la preparatoria Dripping Springs (DSHS) ha alcanzado la finalización substancial. La lista de puntos pendientes está siendo abordada. Las instalaciones podrán ser utilizadas para entrenamiento este otoño. Un gran evento para celebrar la apertura oficial será programado, probablemente al acercarse las temporadas de béisbol y softball.

ESTADIO DEPORTIVO

El estadio deportivo de uso múltiple para competencias que se construye actualmente alrededor del actual campo de competencias en la preparatoria va progresando. Actualmente, están trabajando en la caseta de deportes y ambos edificios de concesiones. Las paredes han sido levantadas y continúa

el trabajo interior de mecánica, electricidad y plomería. Las gradas para visitantes han sido instaladas y el trabajo de las gradas para los equipos de casa y la cabina de prensa progresiva. El trabajo de este proyecto está programado a ser completado en enero 2017.

CENTRO DE OPERACIONES DE LA RED (Tecnología)

El nuevo Centro de Operaciones de la Red (NOC- Network Operations Center) servirá como el centro de la infraestructura de tecnología informática del distrito, localizado en el lado sur del campus de la preparatoria. Este proyecto está por ser completado. Actualmente, se está instalando el equipo de central de datos. Una vez que la electricidad permanente esté completada para este proyecto, el contratista podrá terminar lo que falta del proyecto.